

**2006 YILI YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**A) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ**

**B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER :**

	<u>Program</u>	<u>Revize</u>
1. Toplam Proje Sayısı (Adet).....:	21	
2. Toplam Proje Tutarı (Bin YTL).....:	110.762	
3. 2005 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin YTL):	61.384	.....
4. 2006 Yılı Ödeneği		
Dış Proje Kredisi (Bin YTL).....:	.....	.....
Toplam (Bin YTL).....:	13.605	13.526

**C) 2006 YILI UYGULAMA SONUÇLARI:**

**1- 2006 Yılında Dönemler İtibarıyla Nakdi Gerçekleşme :**

Dönemler	2006 Yılı Nakdi Gerçekleşme (Bin YTL)		2006 Yılı Toplam Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	
	DPK	Toplam	Program Ödeneğine Göre	Yıl Sonu Revize Ödeneğe Göre
1. Dönem Sonu (Ocak-Mart)		0	0	0
2. Dönem Sonu (Ocak-Haziran)		1.697	12,47	12,55
3. Dönem Sonu (Ocak-Eylül)		3.390	24,91	25,06
4. Dönem Sonu (Ocak-Aralık)		11.221	82,47	82,96

## 2- Nakdi Gerçekleşme Seviyesiyle İlgili Açıklamalar:

2006 yılı ayrıntılı harcama programının 4. üç aylık ödenek diliminden 1.778.370 YTL'lik kısmı Maliye Bakanlığı'nca bloke edilmiştir. Bu nedenle bloke edilen tutarlar harcanamamıştır.

Rektörlük bilimsel araştırma projeleri için yapılan harcamaların cari nitelikli olması nedeniyle Rektörlüğümüzün talebine istinaden DPT onayıyla bu projenin sermaye nitelikli ödeneklerinden cari nitelikli tertiplerine 650.000 YTL ödenek aktarılmıştır.

Rektörlüğümüz İdari Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesi altında tertiplenen Bilgi Teknolojileri Projesine istinaden 4. üç aylık ödenek diliminden, Devlet Malzeme Ofisinden Bilgisayar alımları planlanmış ancak Maliye Bakanlığınca ödenekler bloke edildiğinden bu proje kapsamında harcama yapılamamıştır.

## 3- 2006 yılında Tamamlanması Programlanan Projeler:

a-2006'da Tamamlanması Programlanan Yıllık Projelerin Sayısı.....: 7

b-2006'da Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık Projelerin Sayısı: 7

c-2006'da Tamamlanması Programlanan Toplam Proje Sayısı.....: 14

## 4- 2006 Yılında Tamamlanan Projeler Listesi:

	Proje No	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Adı
<b>YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı 2006-2006 Olanlar)</b>			
1.	2006I000610	2006-2006	Hastane ve Dış Hekimliği Fak. Makine – Teçhizat Alımı
2.	2006H031870	2006-2006	Makine – Teçhizat Alımı
3.	2006H031880	2006-2006	Yayın Alımı
4.	2006H031860	2006-2006	Büyük Onarım
5.	2003K120770-11	2006-2006	Temel uzayların kesik ULV ayrışımı ile takibi
<b>ÇOK YILLIK PROJELER (2006 Yılından Önce Başlayanlar)</b>			
1.	2003K120770-3	2003-2006	İşlenmesi Güç Malzemelerin Yüksek Hızlarda Talaşlı üretimi
2.	2003K120770-4	2004-2006	Çok değişkenli istatistiksel süreç kontrolü, süreç iyileştirme, tanımlanabilir neden, dijital görüntüye dayalı ölçme,
3.	2003K120770-6	2005-2006	Türkiyede kobi nit. İşl.etk. ve ver. artırmak için üretim plan. Prob. tespiti ve bu prob. giderilmesine yönelik yazılım geliştirilmesi
4.	2003K120770-7	2005-2006	Çift bazlı katı roket yakıtları ekstrüzyonunun bilgisayar ortamında modellenmesi
5.	2003K120770-8	2005-2006	Kapulukaya barajında (Kırıkkale) ve aşağı ve yukarı havzasında ağır metal ve alg toksisitesinin belirlenmesi çözüm yollarının araştırılması

## 5. 2006 Yılında Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan Projeler Listesi

	Proje No	Proje Adı	Açıklamalar (Tamamlanamama Nedeni vs.)
<b>YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı 2006-2006 Olanlar)</b>			
1.	2006H031890	Bilgi Teknolojileri	4. üç aylık ödenek dilimlerinin Maliye Bakanlığınca bloke edilmesi.
2.	2003K120770-12	Sabit otomasyondan esnek üretim sistemleri ile ilgili alternatif modellerin geliştirilmesi	Deneysel çalışmaların tamamlanamamış olması.
<b>ÇOK YILLIK PROJELER (2006 Yılından Önce Başlayanlar)</b>			
1.	1994H031910	Mediko Sosyal ve Sosyal Tesisler (6000m2)	Proje 2006 yılında ihale edilmiş olup, yılı ödeneği olarak 3.700.000 YTL tefrik edilmiştir. Bununla 950.000 YTL'si bloke edilmiştir.
2.	2003K120770-9	Karma malzemelerde efektif ısı iletim katsayısının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi	Deneysel çalışmaların tamamlanamamış olması.

## 6. 2006 Yılında Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı

Çok yıllık inşaat projelerimiz henüz sürmekte olup, 2006 yılı için fiziki kapasite artışı şöyledir.

Mühendislik Fakültesi İkmal İnşaatı 4500 m2  
Rektörlük+Fen-Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaatı 13000 m2

## D) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE SEBEPLERİ

2006 yılında çok yıllık projelerimizin yılı ödeneği talep edilenden düşük olarak sağlanmış, ayrıca son 4. üç aylık ödenek dilimleri bloke edilmiştir. Bununla birlikte mevzuat gereği ihale sürecinin fazla olması.

## E) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER

E.1) Bütçeden ayrılan ödenekler reel anlamda artırılmalı ve bloke konulmamalıdır.  
E.1) Öz kaynaklarımız güçlendirilerek yatırımlara ödenek temininde kaynak sağlayacak hale getirilmelidir.

## F) DİĞER HUSUSLAR

Hizmet genişlemesi olmasına rağmen ödenekler, tavan ödeneklere sığdırılmaktadır. İhtiyaç duyulan ödenek verilmemektedir.

Raporun Hazırlanış Tarihi....: 04 / 04 /2007

	Raporu Hazırlayan	İrtibat Sağlanacak Kişi	Raporu Onaylayan
Adı, Soyadı	Hacı ÖKSÜZ	Fatma ALTAY	Resmiye ÖZÇELİK
Ünvanı	Memur	Şb.Md.	Daire Başkanı
Birimi	Strateji Gel. Dair. Bşk	Strateji Gel. Dair. Bşk	Strateji Gel. Dair. Bşk
Tel. No	0 318 357 24 38	0 318 357 24 38	0 318 357 24 38
Faks No	0 318 357 37 45	0 318 357 37 45	0 318 357 37 45
E-Posta	hacioksuz@hotmail.com	Umut0689@hotmail.com	ryildiz11@hotmail.com

**KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ****Bütçe Türü:** Özel Bütçe.....

2006 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2005 Sonu Kümülatif Harcama			2006 Yılı Program Ödenek			2006 Yılı Revize Ödenek			2006 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	10		104.213			60.537			10.113			10.623			9.209
Sağlık	1		1.835(*)						1.635			1.635			1.239
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	10		4.714			847			1.857			1.268			773
<b>TOPLAM</b>	<b>21</b>		<b>110.762</b>			<b>61.384</b>			<b>13.605</b>			<b>13.526</b>			<b>11.221</b>

(\*) Döner Sermaye Bütçesinden karşılanacak olan 200 bin YTL dahildir.