



**Kırıkkale Üniversitesi**

# **2011 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu**

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**

**Mart 2012**

# İÇİNDEKİLER

1- GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
A- MİSYONUMUZ .....	1
B- VİZYONUMUZ.....	1
C- TEMEL AMAÇVE HEDEFLERİMİZ.....	2
D- ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI .....	3
E- MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ .....	4
F- 2011 YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	5
G- 2011 YILI YATIRIM UYGULAMALARIMIZ.....	6
2- 2011 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	7
A. EĞİTİM SEKTÖRÜ PROJELERİ .....	10
1- Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi ( 2009H031640 ) .....	10
2- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ( 2011H034170 ).....	11
3- Rektörlük Binası - Fen – Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatı Projesi (1993H031850).....	11
4- Kampus Altyapısı Projesi ( 1993H031840 ) .....	12
5- Muhtelif İşler Projesi ( 2011H034180 ) .....	12
B. SAĞLIK SEKTÖRÜ .....	19
1- Hastane İnşaatı Projesi (200 Yataklı - 30.000 m <sup>2</sup> ) ( 2008I000710 ) .....	19
2- Muhtelif İşler Projesi ( 2011I00420 ).....	20
C. DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ.....	20
1- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ( 2011K120750 ) .....	20
2- Merkezi Araştırma Laboratuvarları Projesi (2009K120910).....	20
D. EĞİTİM – BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ .....	22
1- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (1997H050180).....	22
3- ÖNERİLER.....	22
EK - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	23



## YÖNETİCİ ÖZETİ

Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması yasal bir zorunluluktur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kaynakların değerlendirilmesinde hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüştür. Kamu harcamalarında kaynakların zamanında sağlanması ve yerinde ve gerektiği ölçüde kullanılması esastır. İnşa edilen yapıların, alınan demirbaş, makine ve teçhizatın bir ekonomik ömrü vardır. Başlanılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, beklenen fayda ve verimin alınamamasına neden olduğu gibi ekonomik ömürlerinin kısalmasına ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

1992 yılında kurulan ve fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama yolunda son yıllarda faaliyetlerini yoğunlaştıran Üniversitemizde, 2011 yılı sonu itibari ile yapılan yatırımları; sektör bazında %53 eğitim, %43 sağlık ve %4 teknolojik araştırmalar ile ilgili harcamalar oluşturmuştur.

Yapılan yatırımlarda daha kaliteli bir eğitim-öğretime zemin hazırlayan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefleyen Üniversitemizde 2011 yılı yatırım bütçesinde kurumumuza ayrılan ödenekler ve ilave edilen ödeneklerin tamamına yakını kullanılarak büyüme ve gelişme yönünde önemli atılımlarımız olmuştur.

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ

Rektör

# 1-GENEL DEĞERLENDİRME

---

## A- MİSYONUMUZ

Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine uygun bir eğitim ve öğretim anlayışı ile;

- ★ Bilgi ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı,
- ★ Çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmayı,
- ★ Bilim, sanat ve spor alanlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik ve mesleki açıdan yetkin, ulusal ve evrensel değerlere bağlı insan gücünü yetiştirmeyi görev edinmiştir.

## B- VİZYONUMUZ

- ★ Bilimsel ortamda temel akademik standartları sağlayarak, bilim ve teknoloji üretmede rekabet gücüne sahip, Türkiye ve dünyada tercih edilen,
- ★ Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip,
- ★ İlimiz ve bölgemizde yerel kalkınmaya katkı sağlayan, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite- sanayi- toplum işbirliğini sağlamada öncü,
- ★ Her alanda Türk kültür ve sanatının özünü koruyarak çağdaş kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan,
- ★ Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli büyüyen ve gelişen; bir “ dünya üniversitesi ” olmaktır.

## C- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

1. Cumhuriyetin temel ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine uygun bir eğitim – öğretim sürecinin geliştirilerek devam ettirilmesi.
2. Kırıkkale Üniversitesi'nin sürekli iyileştirme ve toplam kalite yönetimini uygulayan bir "Eğitim Mükemmeliyet Merkezi" haline dönüştürülmesi ve birimlerin kalite ve gelişimlerinin teşvik edilmesi.
3. Lisans ve lisansüstü yeni öğretim programlarının açılması .
4. Meslek yüksekokullarında mesleki eğitim ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi.
5. Kırıkkale Üniversitesinin fizikî gelişiminin standartlara uygun olarak tamamlanması.
6. AR – GE çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde teşvik edilmesi.
7. Belirli akademik alanlarda ulusal ve uluslararası tanınır ve bilinir hale gelinmesi.
8. Kırıkkale Üniversitesi'nin tanıtımı için her türlü olanağın kullanılması.
9. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılması ve bilgiye ulaşım imkânlarının artırılması.
10. Uluslararası saygınlığı olan bilim adamlarının deneyimlerinden yararlanılması.
11. Akademik atama ve akademik yetkinlik programlarının uygulanması.
12. Öğrenci odaklı bir üniversite olarak öğrencilerin kişisel gelişiminde etkin rol alınması.
13. Mezunlar Yönetim Sistemi'nin oluşturulması.
14. Kâğıtsız yönetim ve yönetim bilişim sistemi oluşturulması.
15. Kırıkkale Üniversitesi'nin bölgesel bilimsel toplantı ve fuar merkezi haline getirilmesi.
16. Üniversite – Sanayi işbirliğinin geliştirerek, endüstri – sahipli ve yönlendirme laboratuvarların kurulması, ortak kullanımlarının sağlanması.
17. Kırıkkale Üniversitesi'nin Kırıkkale Belediyesi ile ortak anlaşması olan "Kent Konseyi" kapsamında teknik eğitim kurslarının açılması.
18. Kırıkkale Üniversitesi'nin diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliğinin desteklenmesi.
19. Kırıkkale Üniversitesi'nin akademik sağlık birimleri ile Kırıkkale ili ve çevresi arasında iletişim – koordinasyon sağlayan katılımcı işbirliğinin oluşturulması.
20. Üniversitemizin sahip olduğu doğa güzelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi.
21. Sporu ve sportif etkinlikleri üniversitenin bütününe yayarak, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katkıda bulunulması.

## D- ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemize 2011 Yılı Yatırım Programı ile 2010 yılına göre yaklaşık %26 oranında artışla 45.850.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 44.800.000,00 TL'sinin hazine yardımlarından, 1.050.000,00 TL'sinin döner sermaye gelirlerinden (300.000,00 TL – Döner Sermaye gelirlerinden Bilimsel Araştırma Projeleri payı) karşılanması öngörülmüştür.

Yıl içerisinde gerçekleştirmelere ve proje uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan ilave ödenek ihtiyacını karşılamak üzere toplam 7.306.500,00 TL, ödenek eklenmesi ve ödenek aktarılması yoluyla yatırım bütçemizle ilişkilendirilerek Üniversitemiz Yatırım Programı revize edilmiştir.

Yapılan ilavelerin 4.000.000,00 TL'si, 2011 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesine istinaden Yedek Ödenekten (Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden) tahsis edilmesi Kalkınma Bakanlığınca uygun görülüp, Maliye Bakanlığınca onaylanmak suretiyle sağlanmıştır. Kalan 3.306.500,00 TL de Üniversitemiz 2011 yılına devreden likit fazlası tutardan karşılanmıştır.

Böylece 2011 Yatırım Programı ile ilişkilendirilerek kullanılan toplam ödenek miktarımız 52.406.500,00 TL'ye ulaşırken bunun 48.800.000,00 TL'si (%93) hazine yardımlarından karşılanırken 3.606.500,00 TL'si (%7) Üniversitemiz kaynaklarından karşılanmıştır.

Açıklama	2010		2011	
	KBÖ	Revize Sonrası	KBÖ	Revize Sonrası
<b>Hazine Yardımı</b>	34.050.000,00	37.050.000,00	44.800.000,00	48.800.000,00
<b>Üniversite Kaynakları</b>	1.150.000,00	5.304.000,00	0,00	3.306.500,00
<b>Döner Sermaye</b>	1.100.000,00	350.000,00	1.050.000,00	300.000,00
<b>Toplam</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>42.704.000,00</b>	<b>45.850.000,00</b>	<b>52.406.500,00</b>

Yukarıdaki tabloda 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin yatırım ödenek durumları ve finansman şekilleri görülmektedir.

## E- MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

ALANLAR	MİKTAR
ARAZİLER:	23.679.200 m <sup>2</sup>
Yahşihan, Keskin, Hacılar, Sağlık, Delice Yerleşkeleri Toplamı	
EĞİTİM – ÖĞRETİM BİNALARI:	282.039 m <sup>2</sup>
Derslikler, Laboratuvarlar, Amfiler	
HİZMET BİNALARI:	35.799 m <sup>2</sup>
Kütüphane, Isıtma Merkezi, Mediko – Sosyal ve Sosyal Tesisler, Kafeterya-Yemekhane, Atölyeler, Su Deposu, Kreş, Kırıkkale MYO Kafeterya, Delice Yurtları, diğer hizmet binaları	
GENEL HİZMET ALANLARI:	1.623.886 m <sup>2</sup>
Gölet, Atatürk Anıtı Alanı, Oto Park, Ormanlık Alan, Ağaçlandırma Alanı, Su Kuyuları ve Bahçeler	
İDARİ BİNALAR:	898 m <sup>2</sup>
KAPALI SPOR SALONU:	3.940 m <sup>2</sup>
SPOR AMAÇLI BİNALAR:	363 m <sup>2</sup>
SPOR SAHALARI ( Açık ):	10.444 m <sup>2</sup>
OLİMPİK STADYUM:	18.000 m <sup>2</sup>
SU KUYULARI:	3 Adet
HAYVAN BARINAĞI:	36 m <sup>2</sup>
KÖPRÜ VE GEÇİTLER ( 1 Adet ):	15.000 m <sup>2</sup>

## F- 2011 YATIRIMLARI İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz 2011 Yılı Yatırım Programında kabul edilen projeleriyle, misyon ve vizyonunda ilan ettiği gibi bir eğitim kurumu olma yolunda yatırımlarını devam ettirmeyi hedeflemiştir. 2011 Yılı Yatırım Programında eğitim sektöründe 5 adet, sağlık sektöründe 2 adet, diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 adet ve spor sektöründe 1 adet olmak üzere toplamda 10 adet proje ile bina, makine ve teçhizatlarının ihtiyaca göre bakım-onarımları, bilimsel araştırmaya yönelik ortamların geliştirilmesi, çeşitli ünitelerde gerekli etüt çalışmaları ile makine-teçhizat alımı, fiziki mekan ile binaların yapımı hedeflenmiştir. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Üniversitemiz bütçesine konulan ödenekler kullanılarak;

- Üniversitemiz 200 Yataklı Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatının proje doğrultusunda yapımı devam etmekte olup 2011 yılı sonu itibari ile % 99 fiziki ve %100 mali ilerleme sağlanmıştır.
- Üniversitemiz Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatının yapımı proje doğrultusunda devam etmekte olup 2011 yılı sonu itibari ile % 82 fiziki ve % 100 mali ilerleme sağlanmıştır.
- Üniversitemiz Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaatının yapımı proje doğrultusunda devam etmekte olup 2011 yılı sonu itibari ile % 91 fiziki ve % 100 mali ilerleme sağlanmıştır.
- Üniversitemiz çeşitli birimlerinin bina bakım onarımları yapılarak hizmete alınmıştır.
- 2011 yılında Kampus alanımıza 39.600 adet değişik cins ve boyda süs bitkisi ile 4.000 adet mevsimlik çiçek dikilmiştir. Öğrenci organizasyonları yapılarak fidan dikiminde onların katkıları alınmıştır. İş-kur ortaklığı çerçevesinde yapılan proje dahilinde dikilen bu fidanlara 6 ay süresince temin edilen 30 adet işçi vasıtası ile fidanlarımızın bakımı yapılmıştır.



## G- 2011 YILI YATIRIM UYGULAMALARIMIZ

Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz 2011 yılı yatırım rakamları ve gerçekleşme bilgileri sektörler itibari ile görülmektedir.

Sektör	2011 Yılı KBÖ	2011 Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcama	Gerçekleşme Oranı(%)	
				Başlangıç Ödeneğine Göre	Toplam Ödeneye Göre
Sağlık	25.000.000,00	27.546.500,00	27.537.092,04	110,15	99,97
Eğitim	17.998.000,00	22.758.000,00	22.501.073,35	125,02	98,87
DKHS*	2.100.000,00	2.100.000,00	2.679.590,55	127,60	127,60
Spor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>45.100.000</b>	<b>52.406.500</b>	<b>52.717.756</b>	<b>116,89</b>	<b>100,59</b>

\*Önceki yıllarda özel hesaba aktarılıp harcanmayan tutarlardan harcama yapıldığından harcama miktarı ödenek toplamından fazla görünmektedir.

Aşağıdaki tabloda ekleme ve aktarma yapılmak suretiyle ödenekleri değişen projelere ilişkin bilgiler görülmektedir.

Sektör	Proje No	AÇIKLAMA	2011 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek
				Kurum İçi	Yedek	Likit		
Sağlık	2011I000420	MUHTELİF İŞLER	1.000.000,00	0,00	0,00	2.546.500,00	0,00	3.546.500,00
Eğitim	2011H034170	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Eğitim	1993H318250	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	5.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.001.000,00
Eğitim	1993H031840	KAMPÜS ALTYAPISI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Eğitim	2009H031640	DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	8.898.000,00	1.060.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000,00	13.957.000,00
Eğitim	2011H034180	MUHTELİF İŞLER	3.000.000,00	0,00	0,00	710.000,00	60.000,00	3.650.000,00
DKH	2009K120910	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
DKH	2011K120750	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00


## 2- 2011 YILI PROJE UYGULAMALARI

### SEKTÖREL BAZDA 2011 YILI YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Sektör Kodu	AÇIKLAMA	2011 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Program Öd. Göre Gerçekleşme	Yıl Sonu Öd. Göre Gerçekleşme
			Kurum İçi	Yedek	Likit						
10	SAĞLIK SEKTÖRÜ	25.000.000,00	0,00	0,00	2.546.500,00	0,00	27.546.500,00	9.407,96	110%	100%	
28	EĞİTİM SEKTÖRÜ	17.998.000,00	1.061.000,00	4.000.000,00	760.000,00	1.061.000,00	22.758.000,00	256.926,65	125%	99%	
38	DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	128%	128%	
40	EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0%	0%	

\* Döner sermaye gelirlerinden 750.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup toplama dahil edilmemiştir.

#### 2011 Yılı Program Ödenek Dağılımı



#### 2011 Yıl Sonu Ödenek Dağılımı



**PROJE BAZINDA 2011 YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

Sektör Kodu	Proje No	AÇIKLAMA	2011 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Program Öd. Göre Gerçekleşme	Yıl Sonu Öd. Göre Gerçekleşme
				Kurum İçi	Yedek	Likit						
10		SAGLIK SEKTÖRÜ	25.000.000,00	0,00	0,00	2.546.500,00	0,00	27.546.500,00	27.537.092,04	9.407,96	110%	100%
	2011H000420	MUHTELİF İŞLER	1.000.000,00	0,00	0,00	2.546.500,00	0,00	3.546.500,00	3.537.092,04	9.407,96	354%	100%
	2008H000710	HASTANE İNŞAATI (200 Yataklı 30.000 m <sup>2</sup> )	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100%	100%
28		EĞİTİM SEKTÖRÜ	17.998.000,00	1.061.000,00	4.000.000,00	760.000,00	1.061.000,00	22.758.000,00	22.501.073,35	256.926,65	125%	99%
	2011H034170	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	14.160,00	135.840,00	14%	9%
	1993H318250	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	5.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.001.000,00	5.000.746,25	253,75	100%	100%
	1993H031840	KAMPÜS ALTYAPISI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2009H031640	DEKSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER	8.898.000,00	1.060.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000,00	13.957.000,00	13.929.136,78	27.863,22	157%	100%
	2011H034180	MUHTELİF İŞLER <sup>1</sup>	3.000.000,00	0,00	0,00	710.000,00	60.000,00	3.650.000,00	3.557.030,32	92.969,68	119%	97%
38		DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.679.590,55	0,00	128%	128%
	2009K120910	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI <sup>2</sup>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.596.673,99	0,00	144%	144%
	2011K120750	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ <sup>3</sup>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	82.916,56	0,00	28%	28%
40		EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0%	0%
	1997H050180	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0%	0%

<sup>1</sup> 750.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden eklenmesi gereken tutar gelir gerçekleşmemiş ve tutara eklenmemiştir.

<sup>2</sup> Bu projenin ödenekleri özel hesaba aktarılarak kullanıldığı ve yılla sınırlı olmadığı için kalan tutar sıfır olarak değerlendirilmiştir.

<sup>3</sup> 300.000 TL döner sermaye gelirlerinden karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.

## SEKTÖR – PROJE – BİRİM BAZINDA 2011 YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sektör Kodu	Proje No	Eko. Simf.		AÇIKLAMA	2011 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Eklenen			Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Program Ö.d. Göre Gerçekleşme Yılı Sonu Ö.d. Göre Gerçekleşme	
		1	2			Kurum İçi	Yedek	Likit						
				<b>YATIRIMLAR TOPLAMI</b>	<b>45.100.000,00</b>	<b>3.161.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.306.500,00</b>	<b>3.161.000,00</b>	<b>52.406.500,00</b>	<b>52.717.755,94</b>	<b>266.334,61</b>	<b>117%</b>	<b>101%</b>
<b>10</b>				<b>SAĞLIK SEKTÖRÜ</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.546.500,00</b>	<b>27.537.092,04</b>	<b>9.407,96</b>	<b>110%</b>	<b>100%</b>
	<b>2011H00420</b>			<b>MUHTELİF İŞLER</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546.500,00</b>	<b>3.537.092,04</b>	<b>9.407,96</b>	<b>354%</b>	<b>100%</b>
		6	1	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	600.000,00			1.011.500,00		1.611.500,00	1.604.246,62	7.253,38	<b>267%</b>	<b>100%</b>
		6	6	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	400.000,00			485.000,00		885.000,00	883.119,42	1.880,58	<b>221%</b>	<b>100%</b>
		6	1	Diş Hekimliği Fakültesi	0,00			1.050.000,00		1.050.000,00	1.049.726,00	274,00	-	<b>100%</b>
	<b>2008H00710</b>			<b>HASTANE İNŞAATI (200 Yataklı 30.000 m<sup>2</sup>)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		6	5	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	24.000.000,00					24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>28</b>				<b>EĞİTİM SEKTÖRÜ</b>	<b>17.998.000,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>22.758.000,00</b>	<b>22.501.073,35</b>	<b>256.926,65</b>	<b>125%</b>	<b>99%</b>
	<b>2011H034170</b>			<b>ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>14.160,00</b>	<b>135.840,00</b>	<b>14%</b>	<b>9%</b>
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	100.000,00			50.000,00		150.000,00	14.160,00	135.840,00	<b>14%</b>	<b>9%</b>
	<b>1993H31850</b>			<b>FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001.000,00</b>	<b>5.000.746,25</b>	<b>253,75</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	5.000.000,00	1.000,00				5.001.000,00	5.000.746,25	253,75	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>1993H031840</b>			<b>KAMPÜS ALTYAPISI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0%</b>	<b>-</b>
	<b>2009H031640</b>			<b>DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER</b>	<b>8.898.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.957.000,00</b>	<b>13.929.136,78</b>	<b>27.863,22</b>	<b>157%</b>	<b>100%</b>
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	8.898.000,00	1.060.000,00	4.000.000,00		1.000,00	13.957.000,00	13.929.136,78	27.863,22	<b>157%</b>	<b>100%</b>
	<b>2011H034180</b>			<b>MUHTELİF İŞLER<sup>1</sup></b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.557.030,32</b>	<b>92.969,68</b>	<b>119%</b>	<b>97%</b>
		6	1	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	1.380.000,00			121.000,00		1.501.000,00	1.499.821,12	1.178,88	<b>109%</b>	<b>100%</b>
		6	1	Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı	650.000,00			76.000,00		726.000,00	725.480,73	519,27	<b>112%</b>	<b>100%</b>
		6	3	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	170.000,00				60.000,00	110.000,00	63.578,93	46.421,07	<b>37%</b>	<b>58%</b>
		6	6	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	50.000,00					50.000,00	49.209,54	790,46	<b>98%</b>	<b>98%</b>
		6	7	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	750.000,00			513.000,00		1.263.000,00	1.218.940,00	44.060,00	<b>163%</b>	<b>97%</b>
<b>38</b>				<b>DKHS - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA<sup>2</sup></b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.679.590,55</b>	<b>0,00</b>	<b>128%</b>	<b>128%</b>
	<b>2009K120910</b>			<b>MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.596.673,99</b>	<b>0,00</b>	<b>144%</b>	<b>144%</b>
		6	1	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	1.800.000,00				1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0%</b>	<b>-</b>
		7	1	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)		1.800.000,00				1.800.000,00	2.596.673,99	0,00	-	<b>144%</b>
	<b>2011K120750</b>			<b>REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ<sup>3</sup></b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>82.916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>
		6	1	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	300.000,00				300.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0%</b>	<b>-</b>
		7	1	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)		300.000,00				300.000,00	82.916,56	0,00	-	<b>28%</b>
<b>40</b>				<b>EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	<b>1997H050180</b>			<b>AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		6	5	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	2.000,00					2.000,00	0,00	0,00	<b>0%</b>	<b>0%</b>

<sup>1</sup> 750.000 TL Döner Sermaye Gelirlerinden eklenmesi gereken tutar gelir gerçekleşmemiş ve tutara eklenmemiştir.

<sup>2</sup> Bu projenin ödenekleri özel hesaba aktarılarak kullanıldığı ve yılla sınırlı olmadığı için kalan tutar sıfır olarak değerlendirilmiştir.

<sup>3</sup> 300.000 TL döner sermaye gelirlerinden karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.

## A. EĞİTİM SEKTÖRÜ PROJELERİ

### 1- Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi ( 2009H031640 )

#### - Veteriner Fakültesi İnşaatı ( 16.000 m<sup>2</sup> )



2011 Yılı Yatırım ödeneği olarak 4.300.000TL tahsis edilmiş ve yıl sonuna kadar tüm ödenek harcanmıştır. 2011 yılı sonu itibari ile 1. Kısım inşaatı bitmiş olup kabul işlemleri devam etmektedir.



### - Morfoloji Binası İnşaatı ( 10.000 m<sup>2</sup> )

2011 Yılı Yatırım ödeneği olarak 4.598.000TL tahsis edilmiş olup Yedek Ödenekten (Yatırımları Hızlandırma Ödeneği) 4.000.000,00 TL ve likit ödenekten eklenen 1.060.000TL ile toplam 9.658.000TL ödeneye ulaşılmış ve ödeneğin tamamına yakını harcanmıştır. 2012 yılı sonunda bitirilmesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi binamızın açılışının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

### 2- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ( 2011H034170 )

2011 Yılı Yatırım Program ödeneğine 100.000,00TL tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 50.000,00 TL likit ödenek eklemesi yapılmıştır. Bu ödeneğin 14.160,00 TL'lik kısmıyla harita projesi yapılmıştır.

### 3- Rektörlük Binası - Fen – Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatı Projesi (1993H031850)

Bu proje kapsamında Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı adı altında iki inşaat işi bulunmaktadır.





2011 Yılı Yatırım Program ödeneği 5.000.000-TL.- tahsis edilmiş, 2011 yılı sonu itibari ile ihalesi yapılmıştır. İki hak ediş neticesinde ödenmesi gereken tutar yaklaşık 5.000.747,00 TL olarak gerçekleştiğinden aynı sektörde yer alan Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinden 1.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 2012 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.



#### **4- Kampus Altyapısı Projesi ( 1993H031840 )**

2011 Yılı Yatırım Program ödeneği 1.000.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu ödeneğin tamamı aynı sektörde yer alan Derslikler ve Merkezi Birimleri Projesi kapsamında kullanılmak üzere aktarılmıştır.

#### **5- Muhtelif İşler Projesi ( 2011H034180 )**

2011 Yılı Yatırım Programında bu projeye 3.000.000,0 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Üniversitemiz 2011 yılına devreden likit fazlasından 710.000,00 TL ödenek eklemesi olmuştur. 60.000,00 TL aynı sektörde yer alan Derslikler ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. Yıl sonunda ulaşılan toplam 3.650.000,00 TL ödeneğin 3.557.030,32 TL'si harcanarak aşağıda ayrıntıları verilen harcamalar gerçekleştirilmiştir.

- Basılı ve Elektronik Yayınlar

SIRA	ALINAN HİZMET
1	4.642 BASILI YAYIN ALIMI
2	KAZANCI MEVZUAT, İÇTİHAT BİLGİ BANKASI (VERİ TABANI)
3	ONELOG (VERİ TABANI)
4	EBSCO LİTERARY REFERENCE CENTER ONLINE (VERİ TABANI)
5	EBSCO MEDLINE WITH FULL TEXT (VERİ TABANI)
6	EBSCO EDUCATION RESEARCH COMPLETE ONLINE (VERİ TABANI)
7	EBSCO SPORTDISCUS WITH FULLTEXT ONLINE (VERİ TABANI)
8	OXFORD UNIVERSITY PRES (VERİ TABANI)
9	GROVE MUSIC ONLINE (VERİ TABANI)
10	MATHSCINET
11	SOCINDEX WITH FULL TEXT ONLINE (VERİ TABANI)
12	DENTISRTY & ORAL SCIENCES SOURCES ONLINE (VERİ TABANI)
13	IOP (INSTITUTE OF PHYSICS) VERİ TABANI
14	WILEY INTERSCIENCE (VERİ TABANI)
15	SPRINGER LINK (VERİ TABANI)
16	FILEMAKER PRO11 VLA VERİ TABANI- 10 KULLANICI LİSANSI+ FILEMAKER PRO11 SERVER VLA (VERİ TABANI)
17	JSTOR (VERİ TABANI)
18	EBSCO (CLASSIFICATION WEB,JOURNAL OF THE AMERICAN ANIMAL HOSPITAL ASSOCIATION, JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION, POULTRY SCIENCE, JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, PROFESSIONAL ANIMAL SCIENTIST) (VERİ TABANI)
19	KNOVEL(VERİ TABANI)
20	ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (VERİ TABANI)
21	EBSCO (DERMATOLOGY ONLINE, EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY ONLINE) (VERİ TABANI)
22	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (CAMBRIDGE JOURNALS) (VERİ TABANI)
23	PROQUEST SERIALS SOLUTIONS 360 SEARCH (VERİ TABANI)
24	LEXISNEXIS (VERİ TABANI)
25	SAGE (VERİ TABANI)
26	SWISSLEX (VERİ TABANI)
27	3D ANATOMY (VERİ TABANI)
28	UPTODATE (VERİ TABANI)
29	MD CONSULT, CLINICS IV (VERİ TABANI)
30	PROQUEST DISSERTATIONS& THESIS FULL TEXT, PROQUEST HOSPITAL COLLECTION (VERİ TABANI)
31	KNOVEL(VERİ TABANI)
32	EBSCO HİPERKİTAP (VERİ TABANI)
33	EBSCO(JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION,JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE,POULTRY SCIENCE,PROFESSIONAL ANIMAL SCIENTIST) (VERİ TABANI)



- **Makine - Teçhizatlar**

SIRA	BİRİM / ALINAN HİZMET
<b>1</b>	<b>REKTÖRLÜK(MAKİNA TEÇHİZAT ALIM)</b>
	KAMERA KONTROL SİSTEMİ İÇİN 5 KALEM MALZEME
	KAMERA KONTROL SİSTEMİ İÇİN 9 KALEM MALZEME
	KÜTÜPHANEYE ÇİFT TARAFLI RAF YAPIMI
	GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜNE 1 ADET FOTOKOPİ
	MASA, KOLTUK, BASKI MAK.,MÜD.YARD.ODASI İÇİN TAKIM
	3 ADET 8 KANAL FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜ
	FİBER OPTİK KABLO, KONNEKTÖR VE KEYSTONE JACK (B.İ.M.)
	2 ADET TELEFON KONSOLU (Rek.Yrd. Ve Mrk.Arş.Lab.)
	1 ADET KABİNET, 100 ADET FİBER PACTH CORD, 50 ADET FİBER PATCH CORD
	1 ADET TRAKTÖR
	KAMERA KONTROL SİSTEMİ ODASINA KLİMA ALIMI
	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİ.BŞK. 1 ADET FOTOKOPİ MAKİNASI
	TRAFO VE PANO (KESKİN TEKSTİL ATÖLYESİ)
	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ
	2 ADET ÇİM BİÇME MAKİNASI İLE 1 ADET TIRPAN MAKİNASI (Y.İ.T.D.B.)
	VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ (B.İ.M. NETWORK ALT YAPISI İÇİN)
	FEN EDB., EĞT.FAK. VE OKUTMANLARA TEFRİŞ MLZ.
	SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. İÇİN 20 KALEM TEFRİŞ MLZ.
	SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. İÇİN 1 ADET FAKS CİHAZI
	SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. İÇİN 3 ADET TELEFON KONSOLU
	4 ADET FOTOĞRAF MAK. 1 ADET LENS (KESKİN MYO 3+1.MÜHENDİSLİK FAK. 1)
	VETERİNER FAKÜLTESİ ( AMFİ SIRASI) TEFRİŞ MALZEMESİ
	OPTİK OKUYUCU (YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ)
	PROJEKSİYON MAKİNASI 6 ADET
	15 ADET ÇELİK DOSYA DOLABI VE 4 ADET PORTMANTO (ÖĞR.İŞL.DAİ.BŞK.)
	SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. İÇİN 20 KALEM TEFRİŞ MLZ.
	RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNASI
<b>2</b>	<b>FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ</b>
	1 ADET KARE FIRIN
<b>3</b>	<b>MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ</b>
	30 TON KAPASİTELİ HİDROLİK ÇEKME BASMA TEST CİHAZI
	BETON KÜR HAVUZU
	YÜKLEME DÜZENEĞİ
	LABORUTUVAR TİPİ AŞINMA DENEY CİHAZI
	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LABORATUVARLARI EĞİTİMİ SETİ
	PİRANOMETRE
	JİROSKOP DENEY SETİ
<b>4</b>	<b>VETERİNER FAKÜLTESİ</b>
	KÜÇÜK HAYVAN OTOMATİK VENTİLATÖRLÜ ANESTEZİ CİHAZI
	KAR TİPİ BUZ MAKİNASI
	FİZYOLOJİ PRATİKLERİ EĞİTİM SETİ
	ÇALKALAMALI SU BANYOSU
	VETERİNER AMAÇLI İNDİREKT MUAYENE SETİ
	VETERİNER AMAÇLI OPERASYON YARDIMCI SETİ

<b>SIRA</b>	<b>BİRİM / ALINAN HİZMET</b>
	KAYAR KAPLI BUHAR STERİLİZATÖR (OTOKLAV)
	ABBE TİPİ REFRAKTOMETRE
	KOAGÜLASYON CİHAZI
	VETERİNER AMAÇLI ULTRASONİK DOPPLER TANSİYON CİHAZI
	ÜST DÜZEY GENEL AMAÇLI (ULTRASONOĞRAFI VE
	EKOORDİYOĞRAFI AMAÇLI) RENKLİ DOPPLER CİHAZI
<b>5</b>	<b>EĞİTİM FAKÜLTESİ</b>
	KOŞU BANDI
	AEROBİK KAPASİTE
	LAKTAK ANALİZATÖRÜ TEST ÇUBUĞU
	LAKTAK ANALİZATÖRÜ
<b>6</b>	<b>GÜZEL SANATLAR FAK.</b>
	4 ADET OPERATÖR KONSOL
	3 ADET PİYANO
	1 ADET GİTAR
	2 ADET KEMAN
	1 ADET UD
	1 ADET KANUN
	1 ADET AKILLI TAHTA
<b>7</b>	<b>KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU</b>
	2 ADET DÜZ DİKİŞ MAKİNASI
	2 ADET HAVALI ZIMBA ÇAKMA TABANCASI
	PİSTONLU KOMPROSER
	NORMAL TOZ EMME ÜNİTESİ
	ÖN DÜZEN AYAR CİHAZI
	ÖN DÜZEN AYAR LİFTİ
	BETON TEST PRESİ 2000 kn + 150 kn KİRİŞ KIRMA CİHAZI
	ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK-MİKRODENETLEYİCİ DENEY SETİ
	2 ADET 200 MHZ DİJİTAL KAYIT ÖZELLİKLİ OSİLOSKOP
	2 ADET HABERLEŞME DENEY SETİ
	FULL KENAR BANTLAMA MAKİNASI
	ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE TESTERE
	ÇEKER OCAK
	DEİYONİZE SU SİSTEMİ
	UV-VİS SPEKTROMETRE
	MEMBRAN VAKUM POMPASI
	ÇALKALAMALI SU BANYOSU
	DİSTİLE SU CİHAZI
<b>8</b>	<b>HACILAR MESLEK YÜKSEKOKULU</b>
	1 ADET JENERATÖR
<b>9</b>	<b>KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU</b>
	ETEK BASKI MAKİNASI VE İLİK MAKİNASI
<b>10</b>	<b>BEDEN EĞİTİMİ YÜKSEKOKULU</b>
	1 ADET BASKI MAKİNASI
<b>11</b>	<b>DELİCE YÜKSEKOKULU</b>
	1 ADET FOTOKOPİ MAKİNASI
	1 ADET VETERİNER ULTRASON CİHAZI

SIRA	BİRİM / ALINAN HİZMET
	5 ADET STEREO MİKROSKOP
	1 ADET HAYVAN UYGULAMA SETİ
<b>12</b>	<b>HUKUK FAKÜLTESİ</b>
	1 ADET FOTOKOPİ MAKİNASI
<b>13</b>	<b>SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</b>
	REHABİLİTASYON EĞİTİM SETİ
	KISA DALGA DİAMETRİ CİHAZI
	KOŞU BANDI
	EMG BİOFEEDBACK CİHAZI
	TEKERLEKLİ SANDALYE
	HOT PACK CİHAZI
	EL REHABİLİTASYON MALZEMELERİ
	PROPRİOSEPTİF EĞİTİM MATERYALLERİ
<b>14</b>	<b>ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU</b>
	1 ADET BASKI MAKİNASI
<b>15</b>	<b>BAKIM ONARIM GİDERİ ÖDENEĞİ</b>
	2 ADET ÇİM TRAKTÖRÜ, 4 ADET SIRT TIRPANI, 15 ADET ÇİM BİÇME MAKİNASI
	2 ADET ARAÇ VE 1 ADET İŞ MAKİNASI BAKIM - ONARIMI
	1930 ADET RAF AYIRICISI
	120 ADET AKÜ ALIMI
	MAKAM ARACI BAKIM ONARIMI
<b>16</b>	<b>REKTÖRLÜK(BİLGİSAYAR ALIMI)</b>
	2 ADET SUNUCU BİLGİSAYAR
	68 ADET BİLGİSAYAR
	NETWORK GÜVENLİK DUVARİ VE YAZILIMI
	20 ADET YAZICI ALIMI
	4 ADET İŞLEMCİ ALIMI (B.İ.M.)
	KURUMSAL AĞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
	10 ADET MİNİBOOK ALIMI (BAĞLI BİRİMLER İÇİN)
	1 İŞ İSTASYONU BİLGİSAYARI (Y.İ.T.DAİ.BŞK.)
	1 ADET RENKLİ YAZICI (STRATEJİ GEL.DAİ.BŞK.)
<b>17</b>	<b>REKTÖRLÜK(BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMI)</b>
	TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ YAZILIMI
	PERSONEL OTOMASYON PROGRAMI
	KÜTÜPHANE BİLGİ BELGE OTOMASYON PROGRAMI
	MERKEZİ LOĞ RAPORLAMA
	MERKEZİ LOĞ RAPORLAMA
	ANTİVİRÜS PROGRAMI
	SANALLAŞTIRMA
	3 ADET WINDOWS SERVER 2008 R2 İŞLETİM SİSTEMİ (B.İ.M.)
	1 ADET ADOBE PHOTO SHOP PAKETİ (BASIN-YAYIN)

## - Büyük Onarım İşleri

2011 Yılı Yatırım Programında 750.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiş, likit ödenekten 513.000,00TL ödenek aktarılarak toplamda 1.263.000,00TL'ye ulaşılmıştır. 2011 Yılı Program Kararnamesi gereğince yılı içinde yapılacak işler detay programı ile tespit edilmiş ve 4734 Sayılı Kanun gereğince ihaleleri yapılarak imalatlara başlanmış ve bitirilmiştir. Bu kapsamda yapılan Büyük Onarım işleri;

### ➤ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi, Mantar Araştırma Merkezi ve Merkezi Kütüphane Büyük Onarım İşi

Merkezi Kütüphane binası dış cephenin kaplanması, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu makine atölyesi asma tavanı, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu binası iç mekan boya, koridor seramik kaplanması, mantar laboratuvarı tadilat işi, mobilya atölyesindeki ısıtma sisteminin yenilenmesi, radyatör ve kalorifer boruları montajı, ağaç atölyesi kazan dairesinde bulunan kazanın demontajı yapılmıştır.

### ➤ Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Büyük Onarım İşi

Eğitim Fakültesi B Bloktaki sınıfların ve kapıların tadili ve boyanması, Eğitim Fakültesine ait spor salonunun içinin ve dış cephesinin boyanması, çatısının lokal tamirinin yapılması, salonun iç kısmında yanlara lamine kaplama yapılması işi. Tıp Fakültesi Hastanesinde bodrum katın boyanması ve asma tavan taş yünlerinin yenilenmesi; Acil Servisin boyanması, taşıyınlarının yenilenmesi ve duvarlara 1 metre yüksekliğinde lamine kaplama yapılması; yeni doğan yoğun bakımının büyütülmesi için odanın projesindeki gibi alçıpen duvarlarla bölünmesi ve bölümler arası kapı ve pencere yapılması, yerlerin PVC karo ile kaplanması, duvarların boyanması ve asma tavan yapılması; ameliyathanenin boyanması yerlerinin PVC ile kaplanması ve asma tavan taşıyınlarının yenilenmesi; cerrahi girişine ve kardiyoloji girişine yeni fotoselli kapı yapılması işi. Tıp Fakültesi Dekanlık binasının tümünün iç boyasının yenilenmesi ve tuvaletlerin yenilenmesi işi. Tıp Fakültesi Hastanesi yeni doğan ünitesi hijyenik klima hava kanalı menfezi ve hava kanalı montajı, dekanlık bölümü tuvaletlerinin yenilenmesi. Eski Rektörlük binasında tuvaletlerde aydınlatma sortileri değişmesi. Tıp Fakültesinde Acil giriş katında asma tavandaki yanmayan zarar gören armatürler yenilenecek. Yeni doğan ünitesi yapılacağından iç tesisatı yapılacak(aydınlatma ve priz sortileri) ameliyathanede asma tavan yenileneceğinden yanmayan arızalı armatürler değişmiştir.

### ➤ **Delice Meslek Yüksekokulu ve Keskin Meslek Yüksekokulu Büyük Onarım İşi**

Delice Meslek Yüksekokulu çatısı sandaviç sistem alüminyum çatı yapıldı. İç mekanlar komple boyandı, bina çevresi komple korkuluk demiri yapıldı. Giriş kapısı yapıldı. Organik tarım laboratuvarı tadilatı yapıldı, Keskin Meslek Yüksekokulu binası iç ve dış mekanlar komple boyandı. Öğrenci giriş yerine markiz yapıldı. Kamelyalar komple yenilendi. Basketbol sahasına asfalt ve çevresi bordür taşı ile yenilendi. Keskin Meslek Yüksekokulunda bölünecek olan odalarda elektrik tesisatının yapılması. Delice Meslek Yüksekokulunda mantar odası yapılacağından ana binadan besleme çekilerek tesisat yapılması işleri.

### ➤ **Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Büyük Onarım İşi**

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu binası içinde oda tadilatı, Güzel Sanatlar Fakültesi binası orta kısım çatısı sandaviç sistem çatı imalatı, ses yalıtımı, bina içinde yer döşemeleri, bina dışında iç bölme duvar tamiratları, tretuvar kaplamaları, bina arkasında öğrenci giriş olan yerde alüminyum rüzgârlık yapıldı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda bölünen odalarda elektrik tesisatının yapılması. Güzel Sanatlar Fakültesinde ses yalıtımı yapılan odalarda armatürler ve elektrik tesisatının yapılması.

### ➤ **İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Rektörlüğe Bağlı Birimler Büyük Onarım İşi**

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ön giriş (Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulunun bulunduğu yer) ana koridor ve yan koridorlar komple boyandı. Uzaktan Eğitim Merkezi binası içinde 2 adet alüminyum kapı ve pencere korkuluğu yapıldı. Cumhuriyet Salonu çatısı sandaviç sistem kaplama, dış cephe siding kaplama, tretuvarlar komple yenilendi. Cumhuriyet Salonu bodrum katında alttan yalıtım yapıldı. (A) Kapısı giriş binası arkasına ek bir bina yapıldı. A kapısında bulunan tuvaletlerin yenilenmesi, mevcut ısıtma sisteminde bulunan radyatörlerin ve kalorifer boruları yenilenmiştir. Kombi montajı yapılmıştır. A kapısında yapılacak olan odaların elektrik tesisatının yapılması. Öğrenci işlerinde bölünecek odanın elektrik tesisatının yapılması.

### ➤ **Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Kısım Eski Spor Salonu ve Kampüs İçi Ana Yol Büyük Onarım İşi**

Güzel Sanatlar Fakültesi koridorlarının alçılanarak boya badana yapılması, ana yollarımıza ızgaralı drenaj kanallarının yapılması işi.



## B. SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 1- Hastane İnşaatı Projesi (200 Yataklı - 30.000 m<sup>2</sup>) ( 2008I000710 )



2011 Yılı Yatırım Program ödeneği 24.000.000,00 TL tahsis edilmiş ve yıl sonuna kadar tüm ödenek harcanmıştır. 2011 yılı sonu itibariyle % 96 fiziki ve % 100 mali ilerleme gerçekleşmiştir. 2012 yılı yatırım bütçesinde yer alan makine ve teçhizat alımı ve Morfoloji Binasının bitmesi ile faaliyete geçecektir.



## 2- Muhtelif İşler Projesi ( 2011I00420 )

2011 yılında Muhtelif İşler Projesine 1.750.000,00 TL ödenek ayrılmış, bunun 1.000.000,00 TL'sinin Hazine Yardımlarından, 750.000,00 TL'sinin de döner sermaye gelirlerinden karşılanması öngörülmüştür. Yıl içerisinde döner sermaye gelirleri gerçekleşmemiş ancak Üniversitemiz 2011 yılına devreden likit fazlasından 2.546.500,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Yıl sonunda ödeneklerin tamamına yakını kullanılarak makine – teçhizat, bakım – onarım gibi zorunlu ihtiyaçlarımız karşılanmaya çalışılmıştır.

## C. DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

### 1- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ( 2011K120750 )

2011 Yılı Yatırım Programı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden aktarılan %5 katkı paylarından karşılanmak üzere 300.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir gerçekleşmesine göre 300,000.TL ödenek kaydı yapılmıştır. Proje kapsamında tahsis edilen ödenekten 82.911,56 TL harcanarak 2011 yılında 19 adet projenin ihtiyaçları karşılanmıştır.

### 2- erkezi Araştırma Laboratuvarları Projesi (2009K120910)

2011 Yılında bu proje için 1.800.000.TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerle 2011 yılı programında yer alan proje yöneticisinin talepte bulunduğu laboratuvar cihazları alınmıştır.





Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığının izni ile 3 adet sözleşmeli personel çalıştırılmıştır. Toplam gider gerçekleşmesi 2.596.673,99.TL olmuştur.





## D. EĞİTİM – BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

### 1- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (1997H050180)

2011 Yılı Yatırım Programında Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine iz ödenek olarak 2.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl sonuna kadar bu projede herhangi bir revize işlemi veya harcama gerçekleşmemiştir.

## 3-ÖNERİLER

---

- ★ Yatırım programları ile tahsis edilen ödenek miktarlarının özellikle çok yıllık yatırım projelerinin öngörüldüğü sürelerde tamamlanabilmesini sağlayacak düzeyde belirlenmesinin etkinliği arttıracığı düşünülmektedir.
- ★ Tahsis edilen ödenek miktarlarının reel anlamda artırılmasının gelişimini tamamlamamış kurumlar açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

## KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

## Bütçe Türü: Özel Bütçe

## 2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2010 Sonu Kümülatif Harcama			2011 Yılı Program Ödenek			2011 Yılı Revize Ödenek			2011 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Dış	Kredi	Özkaynak	Toplam	Dış	Kredi	Özkaynak	Toplam	Dış	Kredi	Özkaynak	Toplam	
Tarım																
Madencilik																
İmalat																
Enerji																
Ulaştırma - Haberleşme																
Turizm																
Konut																
Eğitim	6		97.745				61.118							18.000		27.537
Sağlık	2		51.493				25.743							25.000		22.501
Diğer Kamu Hizmetleri	2		8.057				5.957							2.100		2.680
-İktisadi																
-Sosyal																
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>157.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.407</b>	<b>0</b>	<b>52.718</b>